Утверждаю:
Главный инженер
_____ В.М. Шишкин
«15» декабря 2025 г.

А К Т №11
технического освидетельствования
МВ-6кВ яч.30 РП-17
(наименование энергообъекта)

Составлен «15» декабря 2025 г.

Комиссия в составе:
Председатель:
Шишкин В.М. – Главный инженер
Заместитель председателя:
Горохов П.Б. – начальник участка

Члены комиссии:
Фролов А.В. – мастер участка
Болтунов И.А. – инженер по ОП

Комиссия произвела освидетельствование:
МВ-6кВ яч.30 РП-17
(наименование энергообъекта)

Комиссия считает, что дальнейшая эксплуатация:
МВ-6кВ яч.30 РП-17
(наименование энергообъекта)

разрешается при условии устранения выявленных замечаний в сроки, предусмотренные отдельным приложением к Акту.

Следующее техническое освидетельствования энергообъекта провести в 2026 году

Председатель:
Главный инженер Шишкин В.М.

Заместитель председателя:
Начальник участка Горохов П.Б.

Члены комиссии:
Мастер участка Фролов А.В.

Инженер по ОП Болтунов И.А.


Дефектная ведомость №11

к акту №11 ТО

МВ-6кВ яч.30 РП-17
(наименование энергообъекта)

«15» декабря 2025 г.

№ п/п	Наименование объекта	Выявленные замечания	Мероприятия по устранению выявленных замечаний	Ответств. лицо за устранение
1	МВ-6кВ яч.30 РП-17	1. Течь масла 2. Снижение сопротивления изоляции 3. Снижение скоростных характеристик контактов 4. Моральное и физическое старение	1. Замена масляного выключателя на вакуумный	Начальник участка Горохов П.Б.

Начальник участка  Горохов П.Б.