АКТ
проверки масляного выключателя ВМП-10
РП-17 яч.30

Дата испытаний: 18.09.2025

1.Осмотр выключателя и привода

1Состояние контактов	удов.
2.Состояние изоляторов	удов.
3.Состояние сцепления с приводом	неудов
4.Состояние механической части привода	неудов
5.Течь масла	присутствует по ф.В,С
6.Уровень масла	норм

2.Проверка состояния механических и контактных соединений

1. состояние рычагов на главном валу	неудов
2. состояние резьбовых соединений на тяге	неудов
3. наличие мест нагрева крепл. ошиновки к МВ	отсутствует

3.Измерение хода подвижной части выключателя, вжима контактов при включении, контроль одновременности замыкания и размыкания контактов

	Ход подвижной части, мм	Норма, мм	Вжим контактов, мм	Норма, мм	Одновременность замыкания и размыкания
Фаза А	217	205-215	52	40-50	При размыкании фаза «С» запаздывает, при замыкании фаза «В» и «С» опережает фазу «А»
Фаза В	215		51		
Фаза С	219		52		

4. Измерение времени от подачи импульса до момента размыкания (при отключении) и замыкании (при включении контактов):

Время при размыкании контакта, с	Норма	Время при замыкании контакта, с	Норма
0,18	≤0,1с	0,37	≤0,3

Испытания и измерения проведены приборами

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	Класс точности	Дата поверки	Орган государственной метрологической службы
1	Ретом 11	967			
2	Секундомер ПВ53Л	53ЛО787	0,01 с	24.06.25	ФБУ Яр ЦСМ
3	МІ3242	17370471		09.04.24	ФБУ Яр ЦСМ

Заключение: Регулировку хода подвижной части выключателя, а также настройку времени на размыкание и замыкание контактов выполнить невозможно ввиду значительного износа механической части выключателя.

Лаборатория ЛРЗИ ООО «Ярэнергомонтажремонт»

Испытания производили _____ С.А.Шукин

Протокол проверил _____ М.В.Мишин