Утверждаю:
Главный инженер
_____ В.М. Шишкин
«17» декабря 2025 г.

А К Т №25
технического освидетельствования
Ф-664/2
(наименование энергообъекта)

Составлен «17» декабря 2025 г.

Комиссия в составе:
Председатель:
Шишкин В.М. – Главный инженер
Заместитель председателя:
Горохов П.Б. – начальник участка

Члены комиссии:
Ежов Д.Н. – мастер участка
Болтунов И.А. – инженер по ОП

Комиссия произвела освидетельствование:

Ф-664/2
(наименование энергообъекта)

Комиссия считает, что дальнейшая эксплуатация:

Ф-664/2
(наименование энергообъекта)

разрешается при условии устранения выявленных замечаний в сроки, предусмотренные отдельным приложением к Акту.

Следующее техническое освидетельствования энергообъекта провести в 2026 году

Председатель:
Главный инженер Шишкин В.М.

Заместитель председателя:
Начальник участка Горохов П.Б.

Члены комиссии:
Мастер участка Ежов Д.Н.

Инженер по ОП Болтунов И.А

Дефектная ведомость №25
к акту №25 ТО
Ф-664/2

«17» декабря 2025 г.

№ п/п	Наименование объекта	Выявленные замечания	Мероприятия по устранению выявленных замечаний	Ответств. лицо за устранение
1	Ф-664/2	1. Одна нитка КЛ полностью пришла в негодность и восстановлению не подлежит, что не удовлетворяет требуемой пропускной способности при необходимости создания резервных схем 2. трасса кабеля проходит по всей протяженности по опорам трубопровода, находящегося на балансе ЯМЗ, без соблюдения допустимого расстояния к требованиям охранной зоны. (ПУЭ п.2.3.13, п.2.3.89, изд.7-е) 3. расстояния между подвесами кабеля к металлическим тросам по всей протяженности КЛ превышают нормативные. (СП 76.13330.2016, п. 6.3.4.1) 4. количество соединительных муфт превышает допустимые нормы, более 5 шт на 1 км. (ПУЭ 2.3.70, изд. 6-е) 5. оболочка кабеля имеет механические разрушения, что приводит к разгерметизации рабочих жил 6. кабели имеют недопустимые провисы над поверхностью земли. (ПУЭ п. 2.4, изд. 7-е; п. 2.3.133 и таблица 2.3.2, изд. 6-е).	Провести реконструкцию КЛ с усилением и монтажом ВОЛС для ТУ и ТС	Начальник участка Горохов П.Б.

Начальник участка Горохов П.Б.